

**Информация
о реализуемых проектах, финансируемых по линии
Европейского банка реконструкции и развития,
в секторе питьевого водоснабжения и водоотведения,
по состоянию на 1 декабря 2016 года**

№ п/п	Наименование населенных пунктов	Сумма проекта	Статус проекта
I Реализуемые проекты			
1	г. Бишкек (I-фаза)	11,9 млн. Евро, из них: - 5,5 млн. Евро кредит ЕБРР; - 6,4 млн. Евро грант SECO.	Реализация проекта завершена.
2	г. Ош	8,2 млн. Евро, из них: - 3,0 млн. Евро кредит ЕБРР; - 5,2 млн. Евро грант SECO.	<p>В рамках проекта был составлен инвестиционный план и ниже приведена обновленная информация по осуществлению этого плана:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Закупка и установка водомеров, в данный момент работа осуществляется. Контракт подписан в сентябре 2015. Дата окончания - март 2017 г.; - Закупка и установка оборудования канализационного очистного сооружения. - Реабилитация канализационного очистного сооружения. - Реабилитация насосных станций. <p>В целом Проект реализуется ранее утвержденному плану и к настоящему времени завершено 80% компонентов ППИ. Завершение оставшихся 20% проекта планируется до конца марта 2017 года. К текущему моменту Банком было уже выплачено по кредиту: более 1,31 млн. Евро; по гранту: 1,02 млн. Евро.</p>
3	г. Жалал-Абад	8,0 млн. Евро, из них: - 3,0 млн. Евро кредит ЕБРР; - 5,0 млн. Евро грант SECO.	<p>В рамках проекта был составлен инвестиционный план и ниже приведена обновленная информация по осуществлению этого плана:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Поставка транспортных средств технического обслуживания канализации; - Реабилитация системы водоснабжения: <ul style="list-style-type: none"> - Первая приоритетная реабилитация системы водоснабжения; - Вторая приоритетная реабилитация системы водоснабжения завершится в 2017 г.; - Остальная часть реабилитационных работ будут осуществлены после заключения договора и объявления тендера.

			В целом Проект реализуется ранее утвержденному плану и к настоящему времени завершено 80% компонентов ППИ. Завершение оставшихся 20% проекта планируется до конца июля 2017 года. К текущему моменту Банком было уже выплачено по кредиту: более 907,5 тыс. Евро; по гранту: 490 тыс. Евро.
4	г. Кара-Балта	6,3 млн. Евро, из них: - 2,0 млн. Евро кредит ЕБРР; - 4,3 млн. Евро грант SCCF.	Завершение реализации Проекта затягивается из-за медленного процесса слияния двух компаний, предоставляющие питьевую воду, в городе Кара-Балта. По настоящее время выполнение Плана приоритетных инвестиций (ППИ) проходит согласно плану и включает: <ul style="list-style-type: none"> - Закуп и установка счетчиков воды – тендер не начался; - Оборудование по выявлению утечек – тендер не начался; - Лабораторное оборудование – тендер не начался; - Оборудование по хлорированию – тендер не начался; Реабилитация сети водоснабжения и водоснабжения – тендер не начался.
5	г. Кант	6,3 млн. Евро, из них: - 1,5 млн. Евро кредит ЕБРР; - 4,8 млн. Евро грант SECO.	В настоящее время выполнение Плана приоритетных инвестиций (ППИ) проходит согласно плану и включает: <ul style="list-style-type: none"> - Поставка и установка счетчиков воды – 20% завершено; - Закуп транспортных средств и оборудования – 80% завершено; - Реабилитация сети водоснабжения (13.5 км) - 20% завершено. - Бурение новых скважин – 20% завершено. - Ремонт зданий – 40% завершено. Тендер состоялся и отчет был предоставлен Банку на согласование. С 9 октября 2015 года Проект был объявлен эффективным. До настоящего момента Консультанты по Содействию в реализации проекта и по Корпоративному развитию помогают Компании в проведении необходимых тендеров, а также способствовали институциональному развитию Компании, включая финансовую отчетность, бизнес планирование, и улучшенная тарифная политика.
6	г. Талас	6,2 млн. Евро, из них: - 2,0 млн. Евро кредит ЕБРР; - 3,0 млн. Евро грант IFCA; - 1, 2 млн. Евро грант GEF.	Завершение реализации Проекта планируется до конца января 2017 года. По настоящее время выполнение Плана приоритетных инвестиций (ППИ) проходит согласно плану и включает: <ul style="list-style-type: none"> - Реабилитация сети водоснабжения и водоотведения – 30% завершено. - Закупка транспортных средств и оборудования – 30% завершено. - Оборудование – 30% завершено. - Транспортные средства – 30% завершено. - Услуги и работа – 30% завершено. С 29 октября 2015 года Проект был объявлен эффективным. До настоящего момента Консультанты по Содействию в реализации проекта и по Корпоративному развитию помогли Компании подготовить тендерные документы с тем, чтобы провести тендеры согласно процедурам Банка, а также способствовали институциональному развитию Компании, включая финансовую отчетность, бизнес планирование, и улучшенная тарифная политика.
7	г. Бишкек (II-фаза)	17,1 млн. Евро, из них:	Распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 13 мая 2014 года № 157-р, одобрены Кредитное и Грантовое соглашения.

		<p>- 8,0 млн. Евро кредит ЕБРР; - 8,0 млн. Евро грант SECO; - 1,1 млн. Евро грант GEF.</p>	<p>4 июля 2015 Президентом КР подписан Закон Кыргызской Республики «О ратификации кредитного и грантового соглашения».</p> <p>Завершение реализации 2-й Фазы Проекта планируется до конца мая 2017 года. По настоящее время выполнение Плана приоритетных инвестиций (ППИ) проходит согласно плану и включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Бурение новых 35 скважин в Орто-Алыш – 10% завершено. - Строительство 17.5 км канализационного коллектора - 10% завершено. - Лабораторное оборудование – тендерные документы в процессе подготовки; - Установка погружных насосов в Орто-Алыш – тендер не начался; - Трансформаторные подстанции и электрообеспечение новых скважин на Орто-Алыш – тендер не начался; <p>Замена труб-передат от Орто-Алыша – тендер не начался.</p> <p>Вторая фаза проекта была подписана между Банком и КР в мае 2014 года и с 30 октября 2015 года 2-я Фаза была объявлена эффективным. В ходе реализации 1-й Фазы Проекта, МП «Бишкекводоканал» были достигнуты ощутимые улучшения в работоспособности и показателях, включая высокий уровень сбора платежей, улучшенная тарифная политика, а также отчетность согласно МФСО. Несмотря на то, что 2-я Фаза находится на начальной стадии, Банк и КР планирует построение работы на уже достигнутых результатах 1-й Фазы с тем, чтобы укрепить и развить успешные достижения.</p>
8	г. Токмок	<p>6,5 млн. Евро, из них: - 2,0 млн. Евро кредит ЕБРР; - 3,1 млн. Евро грант IFCA; - 1,4 млн. Евро грант SCCF.</p>	<p>Завершение реализации Проекта планируется до конца октября 2017 года. По настоящее время выполнение Плана приоритетных инвестиций (ППИ) проходит согласно плану и включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Реабилитация систем водоснабжения и водоотведения – тендер не начался; - Закуп и установка счетчиков воды – тендер не начался; - Реабилитация южной скважины и водонасосной станции – тендер не начался; - Оборудование для управления водоснабжением и водоотведением – тендер не начался; - Транспортные средства и оборудование – тендер не начался; <p>Лабораторное оборудование – тендер не начался.</p> <p>На сегодняшний день МП «Токмокводоканал» и Мэрия города Токмок в процессе выполнения условий вступления в силу подписанных соглашений между Банком и КР.</p>
9	г. Нарын	<p>6,5 млн. Евро, из них: - 2,0 млн. Евро кредит ЕБРР; - 4,5 млн. Евро грант SECO.</p>	<p>Завершение реализации Проекта планируется до конца июня 2018 года. По настоящее время выполнение Плана приоритетных инвестиций (ППИ) проходит согласно плану и включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оборудование для управления водоснабжением и водоотведением – тендер не начался; - Транспортные средства и оборудование – тендер не начался; - Реабилитация инфраструктурных и операционных ресурсов – тендер не начался; - Реабилитация сети водоснабжения – тендер не начался; <p>Реабилитация сети водоотведения – тендер не начался.</p> <p>На сегодняшний день МП и Мэрия города Нарын в процессе выполнения условий вступления в силу подписанных соглашений между Банком и КР.</p>
10	г. Баткен	<p>5,2 млн. Евро, из</p>	<p>Завершение реализации Проекта планируется до конца июня 2018 года. По настоящее время</p>

		<p>них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,5 млн. Евро кредит ЕБРР; - 3,7 млн. Евро грант SCCF. 	<p>выполнение Плана приоритетных инвестиций (ППИ) проходит согласно плану и включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Закупка оборудования по водоснабжению и очистке воды: <ul style="list-style-type: none"> - Счетчики- общие; бытовые; контрольные клапаны; - Оборудование для хлораторной установки; - Инструменты; - Оборудования по выявлению утечек; - Лабораторное оборудование. <p>По данному компоненту тендер не начался;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Реабилитация системы водоснабжения и рабочих помещений - тендер не начался; - Модернизация системы водоснабжения и замена соединений (включая установку расходомеров и оборудования по выявлению утечек/ремонту)- частями и пакетом - тендер не начался; - Канализационная сеть и строительные работы на канализационно-очистных сооружениях- тендер не начался; <p>Оборудование по эксплуатации и техническому обслуживанию - тендер не начался.</p> <p>На сегодняшний день МП и Мэрия города Баткен в процессе выполнения условий вступления в силу подписанных соглашений между Банком и КР.</p>
11	г. Ош (II-фаза)	<p>10,765 млн. Евро, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2,5 млн. Евро кредит ЕБРР; - 2,250 млн. Евро кредит ЕИБ; - 6,015 млн. Евро грант IFCA. 	<p>10 июня 2016 года в городе Бишкек подписаны проекты Соглашения по городам Ош, Кара-Суу и Чолпон-Ата. На сегодняшний день ведется работа по выполнению внутригосударственных процедур по вступлению в силу данных проектов.</p>
12	г. Кара-Суу	<p>6,350 млн. Евро, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,0 млн. Евро кредит ЕБРР; - 1,0 – кредит ЕИБ; - 4,350 грант IFCA. 	
13	г. Чолпон-Ата	<p>6,2 млн. Евро, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,0 млн. Евро кредит ЕБРР; - 1,0 млн. Евро кредит ЕИБ; - 4,2 грант IFCA. 	
14	г. Кызыл-Кия	<p>7,0 млн. Евро, из</p>	<p>В соответствии с распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 16 июня 2016</p>

		них: - 1,5 млн. Евро кредит ЕБРР; - 1,0 млн. Евро кредит ЕИБ - 4,5 млн. Евро грант.	года № 267-р, 22-23 июня 2016 года, проведены переговоры с Европейским банком развития. По итогам переговоров подписан Протокол – переговоров. 26 октября 16 ноября 2016 года был подписан данный Проект. На сегодняшний день ведется работа по выполнению внутригосударственных процедур по вступлению в силу данного проекта.
Итого:		40,168 млн. Евро кредит, или 35,7 % 72,346 млн. Евро грант, или 64,3 %	112 515 млн. Евро
II Проекты на стадии начало реализации			
14	г. Узген	10,0 млн. Евро, из них: - 2,5 млн. Евро кредит ЕБРР; 2,5 млн. Евро кредит ЕИБ; - 5,0 млн. Евро грант ИФСА.	В городах: Узген, Токтогул, Балыкчи, Майлы-Суу завершилась разработка ТЭО. В январе 2017 года планируется проведение переговоров с Европейским банком реконструкции и развития по данным проектам.
15	г. Токтогул - Джаны-Жол; - Бала-Чычкан; - Кызыл-Туу; - Камсомол; - Кара-Суу	5,2 млн. Евро, из них: - 1,1 млн. Евро кредит ЕБРР; - 1,1 млн. Евро кредит ЕИБ; - 3,0 млн. Евро грант.	
16	г. Балыкчи	5,4 млн. Евро, из них: - 1,1 млн. Евро кредит ЕБРР; - 1,1 млн. Евро кредит ЕИБ; - 3,2 млн. Евро грант.	
17	г. Майлы-Суу	7,2 млн. Евро, из них: - 1,45 кредит ЕБРР; - 1,45 кредит ЕИБ;	

		- 4,3 грант (ЕС).	
			Разработка ТЭО находится на стадии завершения.
18	г. Каракол - Кызыл-Суу; - Дархан	5,0 млн. Евро, из них 2,0 млн. Евро кредит ЕБРР; - 3,0 млн. Евро грант SECO.	В феврале 2017 года запланировано провести переговоры с Европейским банком реконструкции и развития.
19	г. Джалал-Абад (II-фаза)	7,0 млн. Евро, из них: - 3,5 млн. Евро кредит ЕБРР; - 3,5 млн. Евро грант SECO.	
20	Мырза-Акинский айыл окмоту: Мырза-Аке и Адыр Куршабский айыл окмоту: Куршаб и Шагым Дон-Булакский Айыл окмоту: Боксожол, Чымбай, Толос и Бабаш-Уулу	12,750 млн. Евро, из них: - 4,551 млн. Евро кредит ЕБРР; - 8,198 млн. Евро грант.	
III	Проекты на стадии разработки (ТЭО)		
21	г. Кербен - Ак-Добо; - Кулук-Добо; - Джетиген; - Курулуш; - Жарды-Колот - Дон-Кыштак	6,2 млн. Евро, из них: - 2,0 млн. Евро кредит; - 4,2 млн. Евро грант.	Ведется работа по включению города Кербен, Исфана, Кара-Куль и Ноокат в реализацию проекта ЕБРР.
22	г. Исфана	6,2 млн. Евро, из них: - 2,0 млн. Евро кредит; - 4,2 млн. Евро	

		грант.	
23	г. Кара-Куль		
24	г.Ноокат		
Итого:	23,186 млн. Евро кредит, или 35,7 %		64 950 млн. Евро
	41,764 млн. Евро грант, или 64,3 %		
Всего:			177 465 млн. Евро

Примечание. На каждый город в зависимости от объема выполняемых работ, предусматривается выделение денежных средств, в среднем от **5,02 млн. Евро до 6,8 млн. Евро.**

На сегодняшний день привлечены **1112 515 млн. Евро**, а с учетом включенных в План работы ЕБРР составляет **64 950 млн. Евро**. Общая сумма составляет **177 465 млн. Евро**, из них **64,3 %** предоставляются на грантовой основе.

Кредит ЕБРР предоставляется на **15 лет**, в том числе **3-летним льготным периодом**, с процентной ставкой **Euribor+1,0 %** (с учетом плавающей ставки). В соответствии с условиями Соглашений кредитные средства будут погашаться за счет средств местного бюджета органов местного самоуправления, за счет повышения тарифов на услуги питьевого водоснабжения и водоотведения.

При этом гарантом данных проектов является Правительство Кыргызской Республики, в лице Министерства финансов Кыргызской Республики. Госстрой выполняет внутригосударственную процедуру, по вступления в силу данных проектов, за исключением Субкредитного соглашения, который выполняется Министерством финансов Кыргызской Республики, в целях передачи финансовых средств органам местного самоуправления.